



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. S. SISWOMIHARDJO NO.09 Telp/Fax (0414)21195 BENTENG SELAYAR

MONTHLY CERTIFICATE (MC)

REHABILITASI BALAI PENYULUH KB
KECAMATAN BONTOMANAI
TAHUN ANGGARAN 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. CAHAYA SELATAN

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	01
	31/7/2022

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEKERJAAN REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

VOLUME : 1 PAKET

LOKASI : KEC. BONTOMANAI

KONTR. PELAKSANA CV. CAHAYA SELATAN

NO. KONTRAK 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

TGL. KONTRAK 20 JULI 2022

NILAI KONTRAK 81,500,000.00

KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

NO	DESCRIPTION (URAIAN)	CONTRACT AMOUNT (NILAI KONTRAK) Rp.	COMPLETED WORKS (PEK. SELESAI) Rp.	COMPLETED (SELESAI) %
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	3,649,656.50	2,329,931.30	2.86
B	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR URUG	3,787,301.34	-	-
C	PEKERJAAN PASANGAN	33,414,793.16	-	-
D	PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	13,421,615.79	-	-
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	5,531,025.95	-	-
F	PEKERJAAN KUDA-KUDA, ATAP	11,825,388.12	-	-
G	PEKERJAAN LANTAI KERAMIK	4,551,449.59	-	-
H	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1,066,300.00	-	-
I	PEKERJAAN PENGECATAN	3,752,469.55	-	-
J	PEKERJAAN AKHIR	500,000.00	-	-
	TOTAL (jumlah)	81,500,000.00	2,329,931.30	2.86
	DIBULATKAN		2,329,000.00	2.86
	MATERIAL ON SITE (Bahan)			
	CROSS SUM ON MC (Nilai Bruto)		2,329,000.00	2.86
TERBILANG :	Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah..			
PROGRES :	TO DATE (Kumulatif pada MC ini)			2.86
	TO PREVIOUS MONTH (Kumulatif pada Mc lalu)			
	FOR THE PERIOD (Pada Bulan ini)			2.86
	TOTAL PEKERJAAN s/d SAAT INI		2,329,000.00	
	MATERIAL ON SITE			
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI		2,329,000.00	
	POTONGAN - POTONGAN			
	1. KOMULATIF SERTIFIKAT BULAN LALU			
	2. POTONGAN UANG MUKA			
	3. JAMINAN PEMELIHARAAN			
	JUMLAH POTONGAN-POTONGAN			
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI (BRUTO)		2,329,000.00	
	PPN 11/111		230,801.80	
	PPH 1.75 %		36,718.47	
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI (NETTO)		2,061,479.73	
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI		2,061,000.00	

TERBILANG : Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah..

Diketahui Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN

Drs. ANDI MASSAILE
Nip. 19650806 199402 1 003

TAMIRI ST
Site Engineer

ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NO. MEK	01
TARICAI	31/7/2022

UNIT KERKA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

VOLUME : 1 PAKET

LOKASI : KEC. BONTOMANAI

KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN

NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022

NILAI KONTRAK : 81,500,000.00

KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

A. PEKERJAAN PERSIAPAN				TOTAL (JUMLAH)		Rp	3,649,656.50
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	0.60	0.20	1,649,656.50	329,931.30	
2	Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	1.00	1.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						2,329,931.30	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						63.84%	

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
Direktur

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana


CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
Direktur


MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	01
TANGGAL	31/7/2022

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

B. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR URUG					TOTAL (JUMLAH)	Rp	3,787,301.34
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE			
1	Pek. Galian Tanah	M3	4.71	0.00	97,500.00		
2	Pek. Urugan Kembali	M3	1.57	0.00	28,416.00		
3	Pek. Urugan Pasir di bawah Pondasi	M3	0.59	0.00	481,800.00		
4	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	1.18	0.00	481,800.00		
5	Pek. Urugan Tanah di bawah lantai	M3	6.61	0.00	367,800.00		
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)							
		Rp.					
TOTAL % OF DEVISION TO DATE					x 100 %		0.00%
		Rp.	3,787,301.34				

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMIN ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh
 Kontraktor Pelaksana


 CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
 Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	01
TANGGAL	31/7/2022

UNIT KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEKERJAAN	REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
VOLUME	: 1 PAKET
LOKASI	: KEC. BONTOMANAI
KONTR. PELAKSANA	CV. CAHAYA SELATAN
NO. KONTRAK	18/SPK-DP3AP2KB/ VII/2022
TGL. KONTRAK	20 JULI 2022
NILAI KONTRAK	81,500,000.00
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

C. PEKERJAAN PASANGAN			TOTAL (JUMLAH)		Rp	33,414,793.16
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)	
1	Pas. Batu Kosong	M3	1.77	0.00	795,102.00	-
2	Pas. Pondasi bt Gunung 1 : 3	M3	5.03	0.00	1,396,715.00	-
3	Pas. Dinding Tembok Tebal 1/2 Bata Camp 1 : 5	M2	50.83	0.00	206,777.00	-
4	Pek. Plasteran dinding 1 : 5	M2	107.16	0.00	82,872.00	-
5	Pek. Acian Semen	M2	107.16	0.00	52,228.00	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	-			-
		Rp.	33,414,793.16			0.00%

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis



TAMKIN, ST

Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR

Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	01
TANGGAL	31/7/2022

UNIT KERKA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

D. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR					TOTAL (JUMLAH)	Rp	3,504,121.47
D1 Pek. Sloof Beton 15/15,cm							
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE			
1	Pek.Bekisting	M2	3.06	0.00	379,296.00	-	-
2	Pek. Beton	M3	0.40	0.00	1,553,596.00	-	-
3	Pek.Pembesian	KG	71.69	0.00	24,044.20	-	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)							-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE							0.00%
Rp.							-
Rp.							3,504,121.47

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
 Konraktor Pelaksana
 CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE


NOMOR	01
TANGGAL	31/7/2022

UNIT KERKA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

D. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR					TOTAL (JUMLAH)	Rp	4,530,428.13
D2 Pek. Kolom Beton 15/15 cm							
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE			
1	Pek.Bekisting	M2	2.15	0.00	582,498.00	-	-
2	Pek. Beton	M3	0.56	0.00	1,553,596.00	-	-
3	Pek.Pembesian	KG	100.42	0.00	24,044.20	-	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)							-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	-		x 100 %		0.00%
		Rp.	4,530,428.13				

Disertifikasi Oleh :


Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
 Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

1. Nama Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Bangunan
 2. Nama Perusahaan : PT. BINA HARAPAN
 3. Alamat : Jl. Raya ...
 4. Kota : ...
 5. No. Telp. : ...
 6. No. Fax : ...
 7. E-mail : ...
 8. Nama Pemilik : ...
 9. Nama Direktur : ...
 10. Nama Manajer : ...

A. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR		TOTAL QUANTITIES		Rp	
B. PAK Ringbalk Beton, 15/15 cm, 15/15 cm					
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (M ³)	QUANTITY (M ³)		HARGA PER M ³ (Rp)
			CONCRETE	FORME	
1	Pak Bekisting	M ³	471	0.00	919,000.00
2	Pak Beton	M ³	0.01	0.00	3,000,000.00
3	Pak Puncungan	KG	110.22	0.00	10,000.00
TOTAL QUANTITIES & SUBTOTAL TO DATE (Nilai kumulatif)					
TOTAL % OF DIVISION TO DATE		Rp	100 %		5,000,000.00
		Rp	5,000,000.00		

Disertifikasi Oleh :
 Pengawas Teknik


TAMRIN ST
 Site Engineer

Disertifikasi Oleh :
 Kepala Dinas & Kabupaten
 ...


...
 District Head

MONTHLY CERTIFICATE

NO. BUKU	001
TANGGAL	31/07/2023

UNIT KERJA : DINAS PEMERIKHAAN PERMILIHAN, PERILIHAN ANAK, PERILIHAN ANAK, PERILIHAN ANAK, PERILIHAN ANAK, PERILIHAN ANAK
 PEKERJAAN : BAHAN BAKU PENYULUHAN KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/SPE-DESA/PEK/VI/2023
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2023
 NILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

E. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA			TOTAL (JAM. KHR)		Rp	5,531,025.95
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KEMBALA 97%
			CONTRACT	TO DATE	(Rp)	
1	Pek. Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Klas II	M3	0.09	-	12,091,700.00	-
2	Pek. Daun Pintu Kayu Klas II	M2	1.50	-	949,250.00	-
3	Pek. Jendela Panil Kayu Klas II + kaca 5 MM	M2	0.80	-	1,113,192.00	-
4	Pek. Engsel Pintu	Bh	3.00	-	49,271.00	-
5	Pek. Engsel Jendela	Bh	4.00	-	49,271.00	-
6	Pek Grendel Pintu	Bh	1.00	-	50,650.00	-
7	Pek. Grendel Jendela	Bh	2.00	-	50,650.00	-
8	Pek. Hak Angin	Bh	4.00	-	38,650.00	-
9	Pek. Kunci Tanam 2 Blag	Bh	1.00	-	200,500.00	-
10	Pengadaa Dan Pemasangan Pintu Besi	ls/m2	1.50	-	800,000.00	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)						-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						0.00%
Rp.						-
Rp.						5,531,025.95

Disertifikasi Oleh :
 Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
 Site Engineer

Disiapkan Oleh
 Konsultoran Pelaksanaan
 CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
 Direktur

4-1-1944

UNIT KERJA : TIMAS PENGREKSIAN KAWI PENGREKSIAN, PENGREKSIAN DAN KAWI
PEKERJAAN : REPARASI SALURAN PENYUPUTAN KAWI DAN KAWI DAN KAWI DAN KAWI
VOLUME : 1 PAKET
LOKASI : KEC. BEANTAMARAN
KONTR. PELAKSANA : CV. CAPAYA SRIATANI
NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2K3/VII/2022
TGL. KONTRAK : 26 JULI 2022
NILAI KONTRAK : Rp. 500.000.00
KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAPIBATI DESAIN

F. PEKERJAAN KUDA-KUDA, ATAP						
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (Sat)	Kuantitas		HARGA PER UNIT (Rp.)	Jumlah (Rp.)
			KONSTRUKSI	PENYUSUN		
1	Pek. Kuda-Kuda Dan Gerdin Kayu	m ²	0.98	-	107,000.00	107,000.00
2	Pek. Atap Seng Gelombang Aluminium	m ²	38.04	-	8,975.00	341,400.00
3	Pek. Nok Seng Aluminium	m	15.04	-	14,500.00	218,000.00
4	Pek. Listplank Kayu 2x2 / 25 cm (Kayu Kelas II)	m	14.00	-	11,000.00	154,000.00
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai konstantif)						
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.			1,000.00	1,000.00
		Rp.	100.00%			1,000.00

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis



TAMBUKIN, ST
Site Engineer

Ditandatangani Oleh:
Koordinator Pekerjaan
COO. CANGKA PRAKTIK




ANDI ANSARI
Director

MONTHLY CERTIFICATE

UNIT KERJA : RUMAH PEMERIKSAAN PEREMPUAN, PERILAKU ANAK, PERILAKU PERSEKUTUHAN DAN PERILAKU
 PEKERJAAN : RUMAH BALAI PENYULUHAN KEBERAMATAN BERTAMBAH
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KM. BERTAMBAH
 KONTRAKSI : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/01K/183AP28/VII/2022
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK : Rp. 81.900.000,00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. BUMAH SAHABAT URBAIN

NO. BUKU	001
TANGGAL	20 JULI 2022

G. PEKERJAAN LANTAI KERAMIK					
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	TOTAL QUANTITY		TOTAL HARGA (Rp.)
			QUANTITY		
			CONTRACT	TO DATE	
1	Pel. Lantai Keramik 40 x 40 cm	M2	73,47		102.286.000
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)					
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.			55,95%
		Rp.	4.551.449,50		

Diuertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis




TAMIUN, ST

Site Engineer

Diuertifikasi Oleh :

Konsultansi Pelaksanaan

CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR

Executive

MONTHLY CERTIFICATE

KONTRAK	01
TANGGAL	20/07/2022

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PERTANAIK DAN KELUARGA
 PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

H. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					TOTAL (JUMLAH)	Rp	1,066,300.00
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KUMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE			
1	Instalasi Titik Nyala Lampu & Stop Kontak	TTK	3.00	-	237,100.00	-	-
2	Lampu Sumpit 18 Watt	BH	3.00	-	94,000.00	-	-
3	Saklar Tunggal	BH	2.00	-	22,000.00	-	-
4	Stopkontak	BH	1.00	-	29,000.00	-	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)							-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE			Rp.	-	x 100 %		0.00%
			Rp.	1,066,300.00			

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
 Site Engineer

Disetujui Oleh
 Kontraktor Pelaksana
 CV. CAHAYA SELATAN




ANDI ANSAR
 Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	01
TANGGAL	31/7/2022

UNIT KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN PEKEMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
PEKERJAAN	: REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
VOLUME	: 1 PAKET
LOKASI	: KEC. BONTOMANAI
KONTR. PELAKSANA	: CV. CAHAYA SELATAN
NO. KONTRAK	: 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
TGL. KONTRAK	: 20 JULI 2022
NILAI KONTRAK	: 81,500,000.00
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

1. PEKERJAAN PENGECATAN			TOTAL (JUMLAH)		Rp	3,752,469.55
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE		
1	Pengecatan Dinding Baru	M2	107.16	-	30,890.80	-
2	Pengecatan Kayu	M2	11.11	-	39,809.00	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)						-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	-			0.00%
		Rp.	3,752,469.55			

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis



ZAMRIN ST
Site Engineer

Diajukan Oleh

Kontraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	01
TANGGAL	31/7/2022

UNIT KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
PEKERJAAN	REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
VOLUME	: 1 PAKET
LOKASI	: KEC. BONTOMANAI
KONTR. PELAKSANA	CV. CAHAYA SELATAN
NO. KONTRAK	18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
TGL. KONTRAK	20 JULI 2022
NILAI KONTRAK	81,500,000.00
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

J. PEKERJAAN AKHIR					TOTAL (JUMLAH)		Rp	500,000.00
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF		
			CONTRACT	TO DATE				
1	Pek. Pembersihan Sisa Pekerjaan	Ls	1.00	-	500,000.00	-		
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)							-	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE							0.00%	
Rp.							-	
Rp.							500,000.00	
x 100 %								

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis



TAMRIN ST
Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR 02
31/8/2022

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEKERJAAN REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
VOLUME : 1 PAKET
LOKASI : KEC. BONTOMANAI
KONTR. PELAKSANA CV. CAHAYA SELATAN
NO. KONTRAK 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
TGL. KONTRAK 20 JULI 2022
NILAI KONTRAK 81,500,000.00
KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

NO	DESCRIPTION (URAIAN)	CONTRACT AMOUNT (NILAI KONTRAK) Rp.	COMPLETED WORKS (PEK. SELESAI) Rp.	COMPLETED (SELESAI) %
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	3,649,656.50	2,989,793.90	3.67
B	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR URUG	3,787,301.34	3,217,151.26	3.95
C	PEKERJAAN PASANGAN	33,414,793.16	25,153,640.36	30.86
D	PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	13,421,615.79	13,421,615.79	16.47
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	5,531,025.95	1,994,503.95	2.45
F	PEKERJAAN KUDA-KUDA, ATAP	11,825,388.12	11,825,388.12	14.51
G	PEKERJAAN LANTAI KERAMIK	4,551,449.59	-	-
H	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1,066,300.00	-	-
I	PEKERJAAN PENGECATAN	3,752,469.55	-	-
J	PEKERJAAN AKHIR	500,000.00	-	-
	TOTAL (jumlah)	81,500,000.00	58,602,093.38	71.90
	DIBULATKAN		58,602,000.00	71.90
	MATERIAL ON SITE (Bahan)			
	CROSS SUM ON MC (Nilai Bruto)		58,602,000.00	71.90
	TERBILANG : Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah,--			
	PROGRES : TO DATE (Kumulatif pada MC ini)			71.90
	TO PREVIOUS MONTH (Kumulatif pada Mc lalu)			
	FOR THE PERIOD (Pada Bulan ini)			71.90
	TOTAL PEKERJAAN s/d SAAT INI		58,602,000.00	
	MATERIAL ON SITE			
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI		58,602,000.00	
	POTONGAN - POTONGAN			
	1. KOMULATIF SERTIFIKAT BULAN LALU			
	2. POTONGAN UANG MUKA			
	3. JAMINAN PEMELIHARAAN			
	JUMLAH POTONGAN-POTONGAN			
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI (BRUTO)		58,602,000.00	
	PPN 11/111		5,807,405.41	
	PPH 1.75 %		923,905.41	
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI (NETTO)		51,870,689.19	
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI		51,870,000.00	
	TERBILANG : Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah,--			

Diketahui Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN

Drs. ANDI MASSAILE
Nip. 19650806 199402 1 003

TAMBIN ST
Site Engineer

ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

VOLUME : 1 PAKET

LOKASI : KEC. BONTOMANAI

KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN

NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022

NILAI KONTRAK : 81,500,000.00

KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

A. PEKERJAAN PERSIAPAN					TOTAL (JUMLAH)	Rp	3,649,656.50
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (Kuantitas)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)		HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	0.60	1,649,656.50		989,793.90
2	Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	1.00	2,000,000.00		2,000,000.00
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)							2,989,793.90
TOTAL % OF DEVISION TO DATE					Rp.	2,989,793.90 x 100 %	81.92%
					Rp.	3,649,656.50	

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

UNIT KERKA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEKERJAAN REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

VOLUME : 1 PAKET

LOKASI : KEC. BONTOMANAI

KONTR. PELAKSANA CV. CAHAYA SELATAN

NO. KONTRAK 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

TGL. KONTRAK 20 JULI 2022

NILAI KONTRAK 81,500,000.00

KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

B. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR URUG				TOTAL (JUMLAH)		Rp	3,787,301.34
NO	URAIAN PEKERJ AAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)		
1	Pek. Galian Tanah	M3	4.71	4.71	97,500.00	459,420.00	
2	Pek. Urugan Kembali	M3	1.57	1.57	28,416.00	44,632.06	
3	Pek. Urugan Pasir di bawah Pondasi	M3	0.59	0.59	481,800.00	283,780.20	
4	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	1.18	0.00	481,800.00	-	
5	Pek. Urugan Tanah di bawah lantai	M3	6.61	6.61	367,800.00	2,429,319.00	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						3,217,151.26	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	3,217,151.26		x 100 %	84.95%	
		Rp.	3,787,301.34				

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis



TAMBIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
Direktur

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

TAMBIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR
TANGGAL

02
31/8/2022

UNIT KERKA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEKERJAAN

REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
: 1 PAKET

VOLUME

: 1 PAKET

LOKASI

: KEC. BONTOMANAI

KONTR PELAKSANA

CV. CAHAYA SELATAN

NO. KONTRAK

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

TGL KONTRAK

20 JULI 2022

NILAI KONTRAK

81,500,000.00

KONSULTAN PENGAWAS

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

C. PEKERJAAN PASANGAN				TOTAL (JUMLAH)		Rp	33,414,793.16
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)		
1	Pas. Batu Kosong	M3	1.77	1.77	795,102.00	1,404,945.23	
2	Pas. Pondasi bt Gunung 1 : 3	M3	5.03	5.03	1,396,715.00	7,022,375.44	
3	Pas. Dinding Tembok Tebal 1/2 Bata Camp 1 : 5	M2	50.83	50.83	206,777.00	10,509,751.19	
4	Pek. Plasteran dinding 1 : 5	M2	107.16	75.01	82,872.00	6,216,568.50	
5	Pek. Acian Semen	M2	107.16	0.00	52,228.00	-	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						25,153,640.36	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	25,153,640.36		x 100 %	75.28%	
		Rp.	33,414,793.16				

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis



TAMRIN ST
Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

UNIT KERKA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/ VII/2022
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

D. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR						
D2 Pek. Kolom Beton 15/15 cm					TOTAL (JUMLAH)	Rp 4,530,428.13
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)	
1	Pek.Bekisting	M2	2.15	2.15	582,498.00	1,249,458.21
2	Pek. Beton	M3	0.56	0.56	1,553,596.00	866,440.49
3	Pek.Pembesian	KG	100.42	100.42	24,044.20	2,414,529.43
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						4,530,428.13
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	4,530,428.13		x 100 %	100.00%
		Rp.	4,530,428.13			

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis



TAMIRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN




ANDI ANSAR
Direktur

Disertifikasi Oleh :
 Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh
 Kontraktor Pelaksana
 CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
 Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

UNIT KERKA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

D. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR					TOTAL (JUMLAH)	Rp	5,387,066.19
D3 Pek. Ringbalk Beton ,15/15 cm,15/15 cm							
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE			
1	Pek.Bekisting	M2	4.71	4.71	379,296.00	1,785,953.15	
2	Pek. Beton	M3	0.61	0.61	1,553,596.00	950,984.08	
3	Pek.Pembesian	KG	110.22	110.22	24,044.20	2,650,128.97	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						5,387,066.19	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE			Rp.	5,387,066.19	x 100 %	100.00%	
			Rp.	5,387,066.19			

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
Direktur


MONTHLY CERTIFICATE

UNIT KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN PERUMAHAN
PEKERJAAN	REHAB BALAI PENYULUHAN KE
VOLUME	: 1 PAKET
LOKASI	: KEC. BONTOMANAI
KONTR. PELAKSANA	CV. CAHAYA SELATAN
NO. KONTRAK	18/SPK-DP3AP2KB/ VII/ 2022
TGL. KONTRAK	20 JULI 2022
NILAI KONTRAK	81,500,000.00
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

D. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR					TOTAL (JUMLAH)	Rp	3,504,121.47
D1 Pek. Sloof Beton 15/15,cm							
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE			
1	Pek.Bekisting	M2	3.06	3.06	379,296.00	1,161,707.79	
2	Pek. Beton	M3	0.40	0.40	1,553,596.00	618,586.00	
3	Pek.Pembesian	KG	71.69	71.69	24,044.20	1,723,827.68	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)						3,504,121.47	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	3,504,121.47		x 100 %	100.00%	
		Rp.	3,504,121.47				

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 PEKERJAAN REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK 18/SPK-DP3AP2KB/ VII/ 2022
 TGL. KONTRAK 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

E. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				TOTAL (JUMLAH)		Rp	5,531,025.95
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)		
1	Pek. Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Klas II	M3	0.09	0.09	12,911,700.00	1,103,950.35	
2	Pek. Daun Pintu Kayu Klas II	M2	1.50	-	949,250.00	-	
3	Pek. Jendela Panil Kayu Klas II + kaca 5 MM	M2	0.80	0.80	1,113,192.00	890,553.60	
4	Pek. Engsel Pintu	Bh	3.00	-	49,371.00	-	
5	Pek. Engsel Jendela	Bh	4.00	-	49,371.00	-	
6	Pek Grendel Pintu	Bh	1.00	-	50,650.00	-	
7	Pek. Grendel Jendela	Bh	2.00	-	50,650.00	-	
8	Pek. Hak Angin	Bh	4.00	-	38,650.00	-	
9	Pek. Kunci Tanam 2 Slag	Bh	1.00	-	260,500.00	-	
10	Pengadaa Dan Pemasangan Pintu Besi	ls/m2	1.50	-	800,000.00	-	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						1,994,503.95	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						36.06%	
Rp.						1,994,503.95	
Rp.						5,531,025.95	

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis



TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
Direktur

Disertifikasi Oleh :
 Pengawas Teknis

TAMRIN, ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh
 Konraktor Pelaksana
 CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
 Direktur


MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 VOLUME : 1 PAKET
 LOKASI : KEC. BONTOMANAI
 KONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 NO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/ VII/ 2022
 TGL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 NILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

F. PEKERJAAN KUDA-KUDA, ATAP					TOTAL (JUMLAH)	Rp	11,825,388.12
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)		
1	Pek. Kuda-Kuda Dan Gordin Kayu	m3	0.59	0.59	10,752,400.00	6,376,173.20	
2	Pek. Atap Seng Gelombang Aluminium	m2	58.06	58.06	40,076.00	2,326,812.56	
3	Pek. Nok Seng Aluminium	m'	19.06	19.06	56,150.00	1,070,219.00	
4	Pek. Listplank Kayu 2x2/20 cm (kayu Klas II)	M'	28.48	28.48	72,057.00	2,052,183.36	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						11,825,388.12	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	11,825,388.12		x 100 %	100.00%	
		Rp.	11,825,388.12				

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis



TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
Direktur

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

INT KERKA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 EKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 OLUME : 1 PAKET
 OKASI : KEC. BONTOMANAI
 ONTR. PELAKSANA : CV. CAHAYA SELATAN
 IO. KONTRAK : 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
 GL. KONTRAK : 20 JULI 2022
 ILAI KONTRAK : 81,500,000.00
 ONSULTAN PENGAWAS : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

TOTAL (JUMLAH)					Rp	4,551,449.59
G. PEKERJAAN LANTAI KERAMIK						
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE		
1	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	M2	23.67	-	192,308.00	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE					Rp. - x 100 %	0.00%
					Rp. 4,551,449.59	

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh
 Konraktor Pelaksana
 CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
 Direktur



MONTHLY CERTIFICATE

UNIT KERJA

PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI

KONTR. PELAKSANA

NO. KONTRAK

TGL. KONTRAK

NILAI KONTRAK

KONSULTAN PENGAWAS

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
: 1 PAKET

: KEC. BONTOMANAI

CV. CAHAYA SELATAN

18/SPK-DP3AP2KB/ VII/2022

20 JULI 2022

81,500,000.00

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

NOMOR

02

TANGGAL

31/8/2022

H. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

TOTAL (JUMLAH) Rp 1,066,300.00						
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE		
1	Instalasi Titik Nyala Lampu & Stop Kontak	TTK	3.00	-	237,100.00	-
2	Lampu Sumpit 18 Watt	BH	3.00	-	94,000.00	-
3	Saklar Tunggal	BH	2.00	-	22,000.00	-
4	Stopkontak	BH	1.00	-	29,000.00	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						0.00%
Rp.						-
Rp.						1,066,300.00

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis

TAMRIN, ST

Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR

Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

UNIT KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN PERUMAHAN
PEKERJAAN	REHAB BALAI PENYULUHAN KEMAS
VOLUME	: 1 PAKET
LOKASI	: KEC. BONTOMANAI
KONTR. PELAKSANA	CV. CAHAYA SELATAN
NO. KONTRAK	18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
TGL. KONTRAK	20 JULI 2022
NILAI KONTRAK	81,500,000.00
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

I. PEKERJAAN PENGECATAN					TOTAL (JUMLAH)	Rp	3,752,469.55
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)		
1	Pengecatan Dinding Baru	M2	107.16	-	30,890.80	-	
2	Pengecatan Kayu	M2	11.11	-	39,809.00	-	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)							
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						Rp.	-
						x 100 %	0.00%
						Rp.	3,752,469.55

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis



TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

UNIT KERJA
PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI

KONTR. PELAKSANA

NO. KONTRAK

TGL. KONTRAK

NILAI KONTRAK

KONSULTAN PENGAWAS

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENYULUK DAN KELUARGA
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

: 1 PAKET

: KEC. BONTOMANAI

: CV. CAHAYA SELATAN

: 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

: 20 JULI 2022

: 81,500,000.00

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

NOMOR	02
TANGGAL	31/8/2022

J. PEKERJAAN AKHIR

		TOTAL (JUMLAH)		Rp		500,000.00
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE		
1	Pek. Pembersihan Sisa Pekerjaan	Ls	1.00	-	500,000.00	-
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						-
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						0.00%
Rp.						-
Rp.						500,000.00
x 100 %						0.00%

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis

TAMRIN, ST

Site Engineer

Diajukan Oleh

Kontraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR

Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

UNIT KERJA

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PEKERJAAN

REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

VOLUME

: 1 PAKET

LOKASI

: KEC. BONTOMANAI

KONTR. PELAKSANA

CV. CAHAYA SELATAN

NO. KONTRAK

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

TGL. KONTRAK

20 JULI 2022

NILAI KONTRAK

81,500,000.00

KONSULTAN PENGAWAS

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

NO	DESCRIPTION (URAIAN)	CONTRACT AMOUNT (NILAI KONTRAK) Rp.	COMPLETED WORKS (PEK. SELESAI) Rp.	COMPLETED (SELESAI) %
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	3,649,656.50	3,649,656.50	4.48
B	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR URUG	3,787,301.34	3,787,301.34	4.65
C	PEKERJAAN PASANGAN	33,414,793.16	33,414,793.16	41.00
D	PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	13,421,615.79	13,421,615.79	16.47
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	5,531,025.95	5,531,025.95	6.79
F	PEKERJAAN KUDA-KUDA, ATAP	11,825,388.12	11,825,388.12	14.51
G	PEKERJAAN LANTAI KERAMIK	4,551,449.59	4,551,449.59	5.58
H	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1,066,300.00	1,066,300.00	1.31
I	PEKERJAAN PENGECATAN	3,752,469.55	3,752,469.55	4.60
J	PEKERJAAN AKHIR	500,000.00	500,000.00	0.61
	TOTAL (jumlah)	81,500,000.00	81,500,000.00	100.00
	DIBULATKAN		81,500,000.00	100.00
	MATERIAL ON SITE (Bahan)			
	CROSS SUM ON MC (Nilai Bruto)		81,500,000.00	100.00
	TERBILANG : Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah,.-			100.00
	PROGRES : TO DATE (Kumulatif pada MC ini)			
	TO PREVIOUS MONTH (Kumulatif pada Mc lalu)			100.00
	FOR THE PERIOD (Pada Bulan ini)			
	TOTAL PEKERJAAN s/d SAAT INI		81,500,000.00	
	MATERIAL ON SITE		81,500,000.00	
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI			
	POTONGAN - POTONGAN			
	1. KOMULATIF SERTIFIKAT BULAN LALU		24,450,000.00	
	2. POTONGAN UANG MUKA		-	
	3. JAMINAN PEMELIHARAAN		24,450,000.00	
	JUMLAH POTONGAN-POTONGAN		57,050,000.00	
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI (BRUTO)		5,653,603.60	
	PPN 11/111		899,436.94	
	PPH 1.75 %		50,496,959.46	
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI (NETTO)		50,496,000.00	
	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN INI			
	TERBILANG : Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah,.-			

Diketahui Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN

Drs. ANDI MASSAILE
Nip. 19650806 199402 1 003

TAMBIN, ST
Site Engineer

ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

UNIT KERJA

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR

03

TANGGAL

16/9/2022

PEKERJAAN

REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

VOLUME

: 1 PAKET

LOKASI

: KEC. BONTOMANAI

KONTR. PELAKSANA

CV. CAHAYA SELATAN

NO. KONTRAK

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

TGL. KONTRAK

20 JULI 2022

NILAI KONTRAK

81,500,000.00

KONSULTAN PENGAWAS

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

A. PEKERJAAN PERSIAPAN						TOTAL (JUMLAH)	Rp	3,649,656.50
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF		
			CONTRACT	TO DATE				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	1,649,656.50	1,649,656.50		
2	Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)								3,649,656.50
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						Rp.	3,649,656.50	
							x 100 %	100.00%
						Rp.	3,649,656.50	

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis

TAMKIN ST

Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR

Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

UNIT KERJA

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PEKERJAAN

REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

VOLUME

: 1 PAKET

LOKASI

: KEC. BONTOMANAI

KONTR. PELAKSANA

CV. CAHAYA SELATAN

NO. KONTRAK

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

TGL. KONTRAK

20 JULI 2022

NILAI KONTRAK

81,500,000.00

KONSULTAN PENGAWAS

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

B. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR URUG				TOTAL (JUMLAH)		Rp	3,787,301.34
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)		
1	Pek. Galian Tanah	M3	4.71	4.71	97,500.00	459,420.00	
2	Pek. Urugan Kembali	M3	1.57	1.57	28,416.00	44,632.06	
3	Pek. Urugan Pasir di bawah Pondasi	M3	0.59	0.59	481,800.00	283,780.20	
4	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	1.18	1.18	481,800.00	570,150.08	
5	Pek. Urugan Tanah di bawah lantai	M3	6.61	6.61	367,800.00	2,429,319.00	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)						3,787,301.34	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	3,787,301.34		x 100 %	100.00%	
		Rp.	3,787,301.34				

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

03

16/9/2022

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		TANGGAL	16/9
---	--	---------	------

UNIT KERKA

REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

PEKERJAAN

: 1 PAKET

VOLUME

: KEC. BONTOMANAI

LOKASI

CV. CAHAYA SELATAN

KONTR. PELAKSANA

18/SPK-DP3AP2KB/ VII/2022

NO. KONTRAK

20 JULI 2022

TGL. KONTRAK

81,500,000.00

NILAI KONTRAK

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

KONSULTAN PENGAWAS

C. PEKERJAAN PASANGAN				TOTAL (JUMLAH)		Rp	33,414,793.16
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)		
1	Pas. Batu Kosong	M3	1.77	1.77	795,102.00	1,404,945.23	
2	Pas. Pondasi bt Gunung 1 : 3	M3	5.03	5.03	1,396,715.00	7,022,375.44	
3	Pas. Dinding Tembok Tebal 1/2 Bata Camp 1 : 5	M2	50.83	50.83	206,777.00	10,509,751.19	
4	Pek. Plasteran dinding 1 : 5	M2	107.16	107.16	82,872.00	8,880,812.14	
5	Pek. Acian Semen	M2	107.16	107.16	52,228.00	5,596,909.16	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						33,414,793.16	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE		Rp.	33,414,793.16		x 100 %	100.00%	
		Rp.	33,414,793.16				
Disertifikasi Oleh : Pengawas Teknis  T. AMRIN, ST Site Engineer Diajukan Oleh Konraktor Pelaksana CV. CAHAYA SELATAN  ANDI ANSAR Direktur							

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

UNIT KERJA
PEKERJAAN
VOLUME
LOKASI
KONTR. PELAKSANA
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
NILAI KONTRAK
KONSULTAN PENGAWAS

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
: 1 PAKET
: KEC. BONTOMANAI
CV. CAHAYA SELATAN
18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
20 JULI 2022
81,500,000.00
: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

D. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR						TOTAL (JUMLAH)	Rp	3,504,121.47
D1 Pek. Sloof Beton 15/15,cm								
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF		
			CONTRACT	TO DATE				
1	Pek.Bekisting	M2	3.06	3.06	379,296.00	1,161,707.79		
2	Pek. Beton	M3	0.40	0.40	1,553,596.00	618,586.00		
3	Pek.Pembesian	KG	71.69	71.69	24,044.20	1,723,827.68		
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)							3,504,121.47	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						Rp.	3,504,121.47	x 100 %
						Rp.	3,504,121.47	100.00%

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana

CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
 Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

03

16/9/2022

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		TANGGAL	16/9/2019
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI			

: 1 PAKET

: KEC. BONTOMANAI

CV. CAHAYA SELATAN

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

20 JULI 2022

81,500,000.00

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI

KONTR. PELAKSANA

NO. KONTRAK

TGL KONTRAK

NILAI KONTRAK

KONSULTAN PENGAWAS

D. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR					TOTAL (JUMLAH)	
D2 Pek. Kolom Beton 15/15 cm					Rp 4,530,428.13	
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)	
1	Pek.Bekisting	M2	2.15	2.15	582,498.00	1,249,458.21
2	Pek. Beton	M3	0.56	0.56	1,553,596.00	866,440.49
3	Pek.Pembesian	KG	100.42	100.42	24,044.20	2,414,529.43
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						4,530,428.13
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						100.00%
Rp. 4,530,428.13						
Rp. 4,530,428.13						

Disertifikasi Oleh :

Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh

Konraktor Pelaksana


ANDI ANSAR
 Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

: 1 PAKET

: KEC. BONTOMANAI

CV. CAHAYA SELATAN

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

20 JULI 2022

81,500,000.00


: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

UNIT KERJA
 PEKERJAAN
 VOLUME
 LOKASI
 KONTR. PELAKSANA
 NO. KONTRAK
 TGL. KONTRAK
 NILAI KONTRAK
 KONSULTAN PENGAWAS

D. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR						TOTAL (JUMLAH)	Rp	5,387,066.19
D3 Pek. Ringbalk Beton, 15/15 cm, 15/15 cm								
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF		
			CONTRACT	TO DATE				
1	Pek. Bekisting	M2	4.71	4.71	379,296.00	1,785,953.15		
2	Pek. Beton	M3	0.61	0.61	1,553,596.00	950,984.08		
3	Pek. Pembesian	KG	110.22	110.22	24,044.20	2,650,128.97		
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai kumulatif)						5,387,066.19		
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						Rp. 5,387,066.19	x 100 %	100.00%
						Rp. 5,387,066.19		

Disertifikasi Oleh :
 Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh
 Kontraktor Pelaksana
 CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
 Direktur

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
 : 1 PAKET
 : KEC. BONTOMANAI
 CV. CAHAYA SELATAN
 18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
 20 JULI 2022
 81,500,000.00
 : CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

UNIT KERJA
 PEKERJAAN
 VOLUME
 LOKASI
 KONTR. PELAKSANA
 NO. KONTRAK
 TGL. KONTRAK
 NILAI KONTRAK
 KONSULTAN PENGAWAS

F. PEKERJAAN KUDA-KUDA, ATAP						TOTAL (JUMLAH)	Rp	11,825,388.12
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF		
			CONTRACT	TO DATE				
1	Pek. Kuda-Kuda Dan Gordin Kayu	m3	0.59	0.59	10,752,400.00	6,376,173.20		
2	Pek. Atap Seng Gelombang Aluminium	m2	58.06	58.06	40,076.00	2,326,812.56		
3	Pek. Nok Seng Aluminium	m'	19.06	19.06	56,150.00	1,070,219.00		
4	Pek. Listplank Kayu 2x2/20 cm (kayu Klas II)	M'	28.48	28.48	72,057.00	2,052,183.36		
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						11,825,388.12		
TOTAL % OF DEVISION TO DATE								
						Rp.	11,825,388.12	x 100 %
						Rp.	11,825,388.12	100.00%

Disertifikasi Oleh :
 Pengawas Teknis


 TAMRIN, ST
 Site Engineer

Diajukan Oleh
 Konraktor Pelaksana
 CV. CAHAYA SELATAN


 ANDI ANSAR
 Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

: 1 PAKET

: KEC. BONTOMANAI

CV. CAHAYA SELATAN

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

20 JULI 2022

81,500,000.00

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

UNIT KERJA
PEKERJAAN
VOLUME
LOKASI
KONTR. PELAKSANA
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
NILAI KONTRAK
KONSULTAN PENGAWAS

G. PEKERJAAN LANTAI KERAMIK					TOTAL (JUMLAH)	Rp	4,551,449.59
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)		HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE			
1	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	M2	23.67	23.67	192,308.00		4,551,449.59
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)							4,551,449.59
TOTAL % OF DEVISION TO DATE							100.00%

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

TAMRIN ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

: 1 PAKET

: KEC. BONTOMANAI

CV. CAHAYA SELATAN

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

20 JULI 2022

81,500,000.00

:CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

UNIT KERJA
PEKERJAAN
VOLUME
LOKASI
KONTR. PELAKSANA
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
NILAI KONTRAK
KONSULTAN PENGAWAS

H. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			TOTAL (JUMLAH)		Rp	1,066,300.00
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE	(Rp.)	
1	Instalasi Titik Nyala Lampu & Stop Kontak	TTK	3.00	3.00	237,100.00	711,300.00
2	Lampu Sumpit 18 Watt	BH	3.00	3.00	94,000.00	282,000.00
3	Saklar Tunggal	BH	2.00	2.00	22,000.00	44,000.00
4	Stopkontak	BH	1.00	1.00	29,000.00	29,000.00
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						1,066,300.00
TOTAL % OF DEVISION TO DATE						100.00%

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis

TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN

ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE

UNIT KERJA
PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI

KONTR. PELAKSANA

NO. KONTRAK

TGL. KONTRAK

NILAI KONTRAK

KONSULTAN PENGAWAS

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI

: 1 PAKET

: KEC. BONTOMANAI

CV. CAHAYA SELATAN

18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022

20 JULI 2022


81,500,000.00

: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

I. PEKERJAAN PENGECATAN			TOTAL (JUMLAH)		Rp	3,752,469.55
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF
			CONTRACT	TO DATE		
1	Pengecatan Dinding Baru	M2	107.16	107.16	30,890.80	3,310,350.80
2	Pengecatan Kayu	M2	11.11	11.11	39,809.00	442,118.75
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						3,752,469.55
TOTAL % OF DEVISION TO DATE			Rp.	3,752,469.55	x 100 %	100.00%
			Rp.	3,752,469.55		

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMRIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
Direktur

MONTHLY CERTIFICATE


NOMOR	03
TANGGAL	16/9/2022

UNIT KERJA
PEKERJAAN
VOLUME
LOKASI
KONTR. PELAKSANA
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
NILAI KONTRAK
KONSULTAN PENGAWAS

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BONTOMANAI
: 1 PAKET
: KEC. BONTOMANAI
CV. CAHAYA SELATAN
18/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
20 JULI 2022
81,500,000.00
: CV. RUMAH SAHABAT DESAIN

J. PEKERJAAN AKHIR					TOTAL (JUMLAH)	Rp	500,000.00
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT (SAT)	QUANTITY (KUANTITAS)		UNIT PRICE (Harga Satuan) (Rp.)	HARGA KOMULATIF	
			CONTRACT	TO DATE			
1	Pek. Pembersihan Sisa Pekerjaan	Ls	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	
TOTAL SUM OF DEVISION TO DATE (Nilai komulatif)						500,000.00	
TOTAL % OF DEVISION TO DATE			Rp.	500,000.00	x 100 %	100.00%	
			Rp.	500,000.00			

Disertifikasi Oleh :
Pengawas Teknis


TAMKIN, ST
Site Engineer

Diajukan Oleh
Konraktor Pelaksana
CV. CAHAYA SELATAN


ANDI ANSAR
Direktur